

附件:

贵德县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目运行监控汇总表

单位: 元

序号	单位名称	项目名称	项目完成情况	预计是否按期完成	项目计划投资额	实际完成投资	实际到位资金	累计支出金额	结转(余)资金	资金支出率
1	贵德县农牧和科技局	贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目	截止2023年9月15日,项目设备购置已完工验收,项目土建工程已开工,预计会按计划完成。	是	11,000,000.00	10,842,040.02	10,700,000.00	2,080,800.00	157,959.98	19.45%
2		贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目	截止2023年9月15日,项目设备购置已完工验收,项目土建工程已开工,预计会按计划完成。	是	2,140,000.00	2,095,000.00	2,090,000.00	1,767,043.76	45,000.00	84.55%
3		贵德县新街乡仓储冷链项目及蔬菜加工补短板项目	截止2023年8月31日,已全面完工,并于9月6日验收,预计会按计划完成。	是	1,450,000.00	1,421,350.78	1,420,000.00	1,124,000.00	28,649.22	79.15%
4		贵德县河东乡王屯村糯玉米加工厂建设项目	2023年8月5日开工,截止2023年9月15日,该项目已完成总工程量的50%以上,计划于9月底完成全部建设内容,10月中旬完成竣工验收及结算工作,10月底完成备案和审计工作,预计按计划完工。	是	2,763,000.00	2,684,894.89	2,720,000.00	1,638,678.46	78,105.11	60.25%
5	贵德县乡村振兴局	贵德县2023年“雨露计划”大学生补助项目	截止2023年10月9日,该项目完成263个人,申报人数372人,因部分学生的学籍不符合审核要求,正在持续跟进中,预计按计划完成。	是	1,500,000.00	1,360,000.00	1,500,000.00	1,360,000.00	140,000.00	90.67%
6		贵德县2023年“530”小额信贷补助项目	截止2023年10月9日,该项目实际完成小额信贷445笔,累计贷款金额15,999,000.00元,完成利息贴息216,182.11元,完成率14.41%,预计不能按计划完成。	否	1,500,000.00	216,182.11	1,500,000.00	216,182.11	1,283,817.89	14.41%
7	贵德县住房和城乡建设局	2023年贵德县高原美丽乡村建设项目	截止2023年9月27日,其中:5个村已进行了招投标并与中标单位签订了相关施工合同,其余杂让乡松巴村、常牧镇干果羊村、河西镇上刘屯村未完成招标工作。各村前期合同签订不完整、未按合同约定支付款项,致使项目无进展,预计不可能按计划完成。	否	42,000,000.00	28,486,421.97	28,000,000.00	7,280,000.00	13,513,578.03	26.00%

8	贵德县水利局	贵德县阿言麦村倒虹吸项目	该项目与2023年8月1日完成前期工作，9月15日开工建设，截止审计日，该工程正在修建施工便道、开挖谷坊基础，预计于10月底全面完工，按计划完成。	是	775,700.00	684,782.62	750,000.00	750,000.00	90,917.38	100.00%
9		贵德县常牧镇新建坪养殖场水利基础设施补短板项目	该工程于2023年9月15日发布施工招标公告，10月14日开标，预计于10月中旬开工建设，建设期4个月，预计不能按计划完成。	否	5,020,000.00		3,700,000.00	3,600,000.00	5,020,000.00	97.30%
10		贵德县尕让村农村供水保障工程项目	该项目于2023年9月15日发布施工招标公告，10月14日开标，预计于10月中旬开工建设，建设期6个月，预计不能按计划完成。	否	10,375,500.00		7,700,000.00	7,500,000.00	10,375,500.00	97.40%
11	贵德县交通运输局	贵德县常牧镇切扎村“以工代赈”通村道路硬化工程项目	截止2023年9月27日，该项目已基本完工，目前处于完善及整改阶段，未验收，预计按计划完成。	是	4,710,000.00	4,195,569.65	4,330,000.00	4,135,569.65	514,430.35	95.51%
12	贵德县自然资源和林业草原局	青海省山坪林场基础设施建设项目	截止2023年9月26日，已完成全部工程，现阶段为验收整改阶段，预计能按计划在年底全部完成。	是	800,000.00	794,300.00	800,000.00	770,471.00	5,700.00	96.31%
13	贵德县民族宗教事务局	贵德县新街乡新街村酱菜加工车间建设项目	贵德县新街乡新街村酱菜加工车间建设项目实际于2023年4月28日开工，2023年8月10日完工并于2023年8月21日进行竣工验收，预计按计划完成。	是	1,072,000.00	1,064,506.00	1,060,000.00	968,550.82	7,494.00	91.37%
14		贵德县拉西瓦镇面粉加工厂建设项目	截止2023年9月19日，项目已完成房屋建筑和市政工程施工标准施工招标资格预审，招标编号：E6301000076045749001001，该项目由于乡镇办理的前期项目资料滞后，导致涉及的特殊消防图审延迟，预计不能按计划完成。	否	9,442,500.00	274,500.00	4,415,000.00	4,300,000.00	9,168,000.00	97.40%
15		贵德县困难群众低氟边销茶购置项目	截止2023年9月20日，项目已完成边销茶采购款项支付工作，采购茶叶尚未发货、验收及入库，为保证茶叶质量待年底慰问困难群众时再行发货等，预计能按计划完成。	是	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00%
16		贵德县河西镇多勒仓村生态综合养殖设施建设项目	截止2023年9月5日，项目建设工程已完工80%，预计会按计划完成。	是	2,460,400.00	2,448,200.00	2,360,000.00	1,897,600.00	12,200.00	80.41%
17	贵德县就业服务局	贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目	截止2023年10月6日，该项目计划完成350人，已完成191人，完成率54.57%，预计按计划完成。	是	350,000.00	191,000.00	350,000.00	191,000.00	159,000.00	54.57%
合计					97,559,100.00	56,958,748.04	73,595,000.00	39,779,895.80	40,600,351.96	54.05%